

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CODIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Parcial S/.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
04.08.02	DADOS DE CONCRETO DE POSTES/ICLUYE ACABA	u	4.00	559.32					559.32
04.09	PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL			610.92					
04.09.01	POZO CONEXION A TIERRA	u	1.00	610.92					610.92
04.10	BUZON ELECTRICO			1,267.80					
04.10.01	BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8	u	5.00	1,267.80					1,267.80
04.11	ELECTROBOMBA			401.34					
04.11.01	TABLERO DE ELECTROBOMBAS	u	1.00	401.34					401.34
04.12	TRANSPORTE DE MATERIALES			6,345.56					
04.12.01	TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALE	glb	1.00	6,345.56					6,345.56
04.13	COMUNICACIONES			277.86					
04.13.01	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. A	m	9.00	55.62					55.62
04.13.02	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	u	2.00	34.00					34.00
04.13.03	CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm	u	2.00	188.24					188.24
04.14	CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE			1,648.49					
04.14.01	CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EX	u	1.00	1,648.49					1,648.49
CIOSTO DIRECTO					336,304.20	469,464.14	435,009.00	374,553.43	411,441.21
GASTOS GENERALES (8%)					26,904.34	37,557.13	34,800.72	29,964.27	32,915.30
UTILIDAD (7%)					23,541.29	32,862.49	30,450.63	26,218.74	28,800.88
SUB TOTAL					386,749.83	539,883.77	500,260.35	430,736.45	473,157.39
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V. 18%)					69,614.97	97,179.08	90,046.86	77,532.56	85,168.33
VALOR REFERENCIAL DE OBRA					456,364.80	637,062.84	590,307.22	508,269.01	558,325.72
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL					16.59%	23.16%	21.46%	18.48%	20.30%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO					16.59%	39.76%	61.22%	79.70%	100.00%

2,026,771.99
162,141.76
141,874.04
2,330,787.79
419,541.80
2,750,329.59