

## Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones [Vista Resumen](#)

Código único de inversiones	<b>2426337</b>		Fecha de última modificación	26/10/2019 12:52:03 p.m.
Nombre de la inversión	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA			
Costo actualizado	S/3,988,343.48	PIM 2019	S/70,800.00	
Dev. acumulado	S/21,240.00	Dev. 2019	S/21,240.00	
PMI AÑO 1 <2019>	S/70,800.00	PMI AÑO 2 <2020>	S/0.00	PMI AÑO 3 <2021>
UEI	29420-UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	Modalidad de ejecución	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA-	

### I EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
Tipo de Documento	EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

#### Procedimiento de selección

	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Actuaciones preparatorias	30/07/2019		
Fecha de convocatoria	13/08/2019		
Integración de bases	19/08/2019		
Otorgamiento de buena pro	29/08/2019		
Suscripción de contrato	16/09/2019		

#### Elaboración de expediente técnico

	Fecha programada	Fecha actualizada	Fecha final
Inicio	17/09/2019		01/10/2019
Culminación	16/11/2019		29/11/2019
Aprobación	23/11/2019		06/12/2019

#### Estado situacional del ET/DE

Periodo	Comentario

### II EJECUCIÓN FÍSICA

Registro más reciente en el Procedimiento de Selección

No registra información

Detalle de la Ejecución Física

Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Según ET/DE		Según Contrato/Convenio		Según Valorización			
	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Docto.	Fo to

### III EJECUCIÓN FINANCIERA

Programación financiera		Programación financiera actualizada		Avance financiero real	
Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto
2019-01	S/.00	2019-01	S/.00		
2019-02	S/.00	2019-02	S/.00		
2019-03	S/.00	2019-03	S/.00		
2019-04	S/.00	2019-04	S/.00		
2019-05	S/.00	2019-05	S/.00		
2019-06	S/.00	2019-06	S/.00		
2019-07	S/.00	2019-07	S/.00	2019-07	S/.00
2019-08	S/.00	2019-08	S/.00		
2019-09	S/.00	2019-09	S/.00		
2019-10	S/21,240.00	2019-10	S/21,240.00		
2019-11	S/42,480.00	2019-11	S/.00		
2019-12	S/7,080.00	2019-12	S/49,560.00	2019-12	S/21,240.00
<b>Total</b>	<b>S/. 70,800.00</b>	<b>Total</b>	<b>S/. 70,800.00</b>	<b>Total</b>	<b>S/. 21,240.00</b>

### IV ESTADO SITUACIONAL

Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Estado Situacional			Problemas		
	Periodo	Situación	Avance	Tipo de Problema	Explicación	Accio nes a to mar

### V CONTRATACIONES

Contratista	Tipo de proceso	Contrato	Fecha suscripci ón	Monto suscripci ón
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA</b>				
<b>10806675895</b> IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA(*)	<b>CONTRATO Nro. 37-2019-GM/MPP</b> AS-37-2019-CS/MPP (1) ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA RENOVACION DE TUBERIA DE PLASTICO PVC EN EL APV LOS EDUCADORES DEL DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA PIURA	30/09/2019	S/. 70,800.00