



RENDICIÓN DE CUENTAS GERENCIA MUNICIPAL CPCC DONALD SAVITZKY MENDOZA

MARCO LEGAL:

- Art 22° de la Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control
- Directiva N°04-2007-CG/GDES “Rendición de cuentas de los Titulares”

GASTO EN INVERSIÓN

AÑO	PIA	PIM	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
2009	34,518,052.00	79,268,244.00	39,462,439.57	49.78	39,805,804.43
2010	24,240,345.00	72,183,503.00	35,959,105.01	49.82	36,224,397.99
2011	27,580,704.00	86,568,327.00	45,001,617.73	52.00	41,566,709.27

Nota aclaratoria 01

2010	
% EJECUCION	49.82%
TRANSFERENCIA A DISTRITOS	-7.00%
TOTAL	42.82%

2011	
% EJECUCION	52.00%
INEJECUCIÓN DISTRITOS	8.00%
TOTAL	60.00%

RELACIÓN DE DISTRITOS QUE NO COADYUDARON A LA EJECUCIÓN

TALLAN	586,411.00
LA ARENA	689,264.00
LA UNION	684,609.00
CHATO CHICO	727,712.00
CATACAOS	864,857.00
TAMBOGRANDE	1,356,046.00
LAS LOMAS	764,863.00
CASTILLA (En ejecución)	982,785.00
TOTAL	6,656,547.00

**EQUIVALENTE AL 8% DEL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**

RELACION DE OBRAS DEL 2010 EJECUTADAS Y CULMINADAS EN EL 2011

"INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN ENACE III Y IV ETAPA Y EN EL A.H. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE PIURA"	6,799,105.98
AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14011 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DEL A.H. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PIURA	4,850,341.05
"REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA"	3,278,248.51
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS OLIVOS DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"	2,711,146.61
"MEJORAMIENTO DE LA AV. AMOTAPE Y VIA DE ACCESO AL PARQUE KURT BEER DEL A.H. NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE PIURA"	1,938,841.27
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 08, 10, 06 (CUADRA DEL MERCADO), PASAJES 03,04 Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 03 DE LA URB. SAN JOSE EN EL DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA"	1,497,722.74
"CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LOS SECTORES 2, 4,5 AH. LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA"	1,286,461.39
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AH. LA FLORIDA DEL NORTE-DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA"	1,243,769.00

RELACIÓN DE OBRAS DEL 2010 EJECUTADAS Y CULMINADAS EN EL 2011

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION INICIAL N° 020 DEL A.H.H SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PIURA - PIURA	1,189,963.44
"MEJORAMIENTO DE LA CALLE CARACAS A.H. SAN PEDRO DISTRITO DE PIURA-PIURA"	713,397.14
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. APURIMAC DEL A.H BUENOS AIRES-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"	535,475.08
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DEL A.H. SANTA JULIA SECTOR B, DISTRITO DE PIURA"	533,251.94
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATEO PUMACAHUA - A A.H. SAN MARTIN-PIURA"	447,337.17
"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOS INCAS Y BERNAL DE LA URB. MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE PIURA"	402,074.95
"CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL AA.HH. TUPAC AMARU I ETAPA - PIURA/META - CULMINACION DE VEREDAS EN EL AA.HH TUPAC AMARU I ETAPA-PIURA"	352,950.47
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VEREDAS EN EL A.H NUEVA ESPERANZA SECTOR 5 Y 6, PROVINCIA DE PIURA-PIURA"	278,095.23

RELACIÓN DE OBRAS DEL 2010 EJECUTADAS Y CULMINADAS EN EL 2011

"CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE PLATAFORMA DEPORTIVA DE I.E JORGE BASADRE EN A.H. SANTA ROSA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"	266,776.18
"CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA. HH. TUPAC AMARU II ETAPA, DISTRITO DE PIURA"	257,813.01
"AMPLIACION DE VEREDAS EN LA APV PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE PIURA DISTRITO DE PIURA"	237,674.73
"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL A.H. 11 DE ABRIL-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"	176,862.86
"MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA BARRIO SUR, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"	152,460.90
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL MERCADO ZONAL SAN JOSE, DISTRITO DE PIURA"	143,629.08
TOTAL	29,293,398.73

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN 2011

SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE 10 KV, TRIFASICO PARA LA CAMARA DE BOMBEO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. TUPAC AMARU II TERCERA ETAPA JESUS DE NAZARETH Y LOS ROBLES DISTRITO DE PIURA	4,552,115.39
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LAS VEGAS CIENEGUILLO SUR-DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"	3,098,638.00
AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. SAN PEDRO A.H. SAN PEDRO DISTRITO DE PIURA	2,797,389.00
MEJORAMIENTO CON NIVELACION Y ENRIPIADO DE CALLES DEL SECTOR LOS POLVORINES 2A, 2B, 2C Y VILLA PIURA DISTRITO DE PIURA	1,833,881.33
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 15A DE LA URB. IGNACIO MERINO II ETAPA DISTRITO DE PIURA	1,385,686.98
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL GRANDE CATACAOS - PIURA	1,316,284.49
"INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS-CIENEGUILLO DISTRITO DE PIURA"	1,266,020.00

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN 2011

<p>“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL AH. VILLA PERU CANADA DEL DISTRITO DE PIURA</p>	<p>1,144,705.30</p>
<p>AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA SECTOR 10 DISTRITO DE PIURA</p>	<p>1,103,002.59</p>
<p>MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LIBERTAD DESDE LA AV. JUNIN HASTA LA CALLE HIPOLITO UNANUE DISTRITO DE CASTILLA PIURA</p>	<p>894,961.29</p>
<p>"AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE PILETAS E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS CASERIOS LA PALMA, EL MOLINO, SANTA SARA Y CEREZAL DISTRITO DE PIURA"</p>	<p>790,087.37</p>
<p>MANTENIMIENTO DE LAS CALLES URBANIZACION CLAUB GRAU Y ZONA RESIDENCIAL OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE PIURA</p>	<p>607,855.76</p>
<p>REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO KURT BEER PROVINCIA DE PIURA</p>	<p>592,196.83</p>

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN 2011

MANTENIMIENTO (PARCHADO Y RECAPIO) DE AV. VICE Y AV. GULLMAN	506,952.46
"MANTENIMIENTO DEL MALECON EGUIGUREN ENTRE LOS PUENTES SANCHEZ CERRO Y PUENTE SAN MIGUEL CERCADO DE PIURA"	223,256.00
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR. DOMINGO Y AV. PANAMERICANA URB. SAN EDUARDO PROVINCIA DE PIURA META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR. DOMINGO SAVIO Y AV. PANAMERICANA URB. SAN EDUARDO PROVINCIA DE PIURA II ETAPA	218,385.02
MEJORAMIENTO DEL PRONOEI MUNICIPAL DAVID IGOR ARCE DEL A.H. PACHITEA DEL DISTRITO DE PIURA	64,140.20
TOTAL	22,395,558.00

OBRAS LICITADAS Y ADJUDICADAS EN EL 2011 POR INICIARSE

INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PROVIDENCIA NUEVA PROVIDENCIA UPIS MONTERRICO Y APV LA MOLINA EN EL DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA - PIURA	2,242,394.83
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL A.H. VILLA KURT BEER DISTRITO DE PIURA	1,864,884.87
REHABILITACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. LOS BANCARIOS	1,432,304.50
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL A.H LAGUNA AZUL DISTRITO DE PIURA	1,259,491.35
AGUA POTABLE A NIVEL DE PILETAS CASERIOS LA MARIPOSA EJIDOS DE HUAN	1,102,287.01

EJECUCIÓN DEL GASTO 2011

PRINCIPALES MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DEL PERÚ

Municipalidad	PIM	Ejecución	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	56,576,889	23,534,621	41.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	149,649,477	76,086,986	50.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	50,275,345	15,534,356	30.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	37,900,939	26,865,963	70.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	53,045,039	45,150,659	85.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA	429,440,446	209,291,137	48.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	86,566,327	44,702,860	51.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	23,591,793	7,149,641	30.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	21,240,070	8,136,462	38.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE	50,213,043	19,360,944	38.6

EJECUCIÓN DEL GASTO 2011 DEPARTAMENTO DE PIURA

Municipalidad	PIM	Ejecución	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	86,566,327	44,702,860	51.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	16,992,250	13,763,719	81.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	8,362,231	2,921,610	34.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	16,393,234	8,067,064	49.2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	36,652,774	9,973,135	27.2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	22,812,802	4,953,693	21.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS	41,911,184	34,356,935	82.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	15,754,255	5,226,871	33.2

EJECUCIÓN DEL GASTO 2011 PROVINCIA DE PIURA

Municipalidad	PIM	Ejecución	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	86,566,327	44,702,860	51.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	29,391,900	25,995,270	88.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	13,023,195	5,760,727	44.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI	2,471,037	1,742,713	70.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN	1,250,663	845,931	67.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA	8,259,277	6,176,725	74.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION	12,968,200	12,029,882	92.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS	7,357,196	5,311,046	72.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	29,528,235	22,297,589	75.5