

4.- PRESUPUESTO REFERENCIAL.



Presupuesto

Presupuesto 0705007 "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°15317 CESAR ABRAHAM VALLEJO EN EL A.H. CONSUELO VELASCO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA"

Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTINGENCIAS

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 11/06/2019

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,613.89
01.01	CORTE SUPERFICIAL H=0.15 M. CON MAQUINARIA	m3	75.67	8.43	637.90
01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	94.59	20.89	1,975.99
02	PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO BRUÑADO				15,941.57
02.01	PISO CEMENTO SEMI PULIDO BRUÑADO e=2", INCLUYE FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON e=4".	m2	504.48	31.60	15,941.57
03	AULA PREFABRICADA				120,079.47
03.01	AULA PREFABRIC. MADERA Y TRIPLE Y/INC. VENTANAS, PUERTA, PINTURA, VIDRIO C/LAMINA, TECHO CALAMINA Y ACCESORIOS	u	8.00	14,000.00	112,000.00
03.02	SSHH. NIÑOS Y NIÑAS PREFABRIC. MADERA Y TRIPLE Y/INC. VENTANAS, PUERTA, TECHO CALAMINA, VIDRIO C/LAMINA Y ACCESORIOS	u	2.00	750.00	1,500.00
03.03	SSHH. PROFESORES PREFABRIC. MADERA Y TRIPLE Y/INC. VENTANAS, PUERTA, TECHO CALAMINA, VIDRIO C/LAMINA Y ACCESORIOS	u	1.00	510.00	510.00
03.04	DESMONTAJE DE AULAS Y SH - MATERIAL PRE FABRICADOS.	u	11.00	551.77	6,069.47
04	INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES				1,702.80
04.01	INST. SANIT. EN SSHH. PREFABRICADOS/INC. INODORO, LAVATORIO, URINARIO Y ACCESORIOS	glb	1.00	1,702.80	1,702.80
05	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES				2,300.00
05.01	INST. ELECT. EN AULAS Y SSHH PREFABRICADOS/INC. LUMINARIA, CABLE Y ACCESORIOS	glb	1.00	2,300.00	2,300.00
06	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA				1,500.00
06.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
	COSTO DIRECTO				144,137.73
	GASTOS GENERALES (8%)				11,531.02
	UTILIDAD (7%)				10,089.64
	SUB TOTAL				165,758.39
	IGV (18%)				29,836.51
	PRESUPUESTO TOTAL				195,594.90

SON : CIENTO NOVENTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTICUATRO Y 90/100 NUEVOS SOLES


 Rafael Ricardo Flores Fernández
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P N° 29192

