

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

<b>Anexo N° 01</b>						
<b>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos</b>						
<b>1</b>	<b>NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO</b>	Número	R001			
		Fecha	05/06/2023			
<b>2</b>	<b>DATOS GENERALES DEL PROYECTO</b>	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.			
		Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA			
<b>3</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>					
	3.1	<b>CÓDIGO DE RIESGO</b>	R001			
	3.2	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	RIESGO DE INTERFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
	3.3	<b>CAUSA(S) GENERADORA(S)</b>	Causa N° 1	CATASTRO DE REDES DE AGUA, DESAGÜE Y ENERGÍA ELÉCTRICA DESACTUALIZADO		
			Causa N° 2	INSTALACIONES INFORMALES DE SERVICIOS DE AGUA, DESAGUE Y ENERGÍA ELÉCTRICA		
<b>4</b>	<b>ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>					
	4.1	<b>PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</b>		4.2	<b>IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30		Bajo	0.10
		Moderada	0.50	X	Moderado	0.20
		Alta	0.70		Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada	0.500		Moderado	0.200	
4.3	<b>PRIORIZACIÓN DEL RIESGO</b>					
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.100		Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
<b>5</b>	<b>RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>					
	5.1	<b>ESTRATEGIA</b>	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	<b>DISPARADOR DE RIESGO</b>	PROFUNDIDAD DE REDES EXISTENTES, CONEXIONES INFORMALES			
5.3	<b>ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO</b>	SOLICITAR A LAS EMPRESAS O ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS PLANOS DE SUS REDES EXISTENTES INFORMANDOLE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA OBRA. REALIZAR EXPLORACIONES EN LA ZONA DE LA OBRA PARA COMPROBAR LA PROFUNDIDAD DE LAS REDES, EN COORDINACION CON LAS EMPRESAS EPS GRAU, ENOSA Y EMPRESAS DE TELEFONIA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL CONTRATISTA HARA EXPLORACIONES PREVIAS ANTES DE EJECUTAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA (CORTES)				



Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA**  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 -----  
 Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAM  
 J E F E

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

<b>Anexo N° 01</b>					
<b>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos</b>					
<b>1</b>	<b>NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO</b>	Número	R002		
		Fecha	05/06/2023		
<b>2</b>	<b>DATOS GENERALES DEL PROYECTO</b>	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.		
		Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA		
<b>3</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>				
	<b>3.1</b>	<b>CÓDIGO DE RIESGO</b>	<b>R002</b>		
	<b>3.2</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	RIESGO PARALIZACIÓN U HORAS PERDIDAS, SANCIONES		
	<b>3.3</b>	<b>CAUSA(S) GENERADORA(S)</b>	Causa N° 1	PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS	
			Causa N° 2	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
			Causa N° 3	INCUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	
<b>4</b>	<b>ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>				
	<b>4.1</b>			<b>4.2</b>	
	<b>PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</b>			<b>IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	X	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	<b>Moderada</b>	<b>0.500</b>	<b>Moderado</b>	<b>0.200</b>	
<b>4.3</b>	<b>PRIORIZACIÓN DEL RIESGO</b>				
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	<b>0.100</b>	Prioridad del Riesgo	<b>Prioridad Moderada</b>	
<b>5</b>	<b>RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>				
	<b>5.1</b>	<b>ESTRATEGIA</b>	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
<b>5.2</b>	<b>DISPARADOR DE RIESGO</b>	PRONÓSTICO DEL TIEMPO (PRECIPITACIONES), NOTIFICACIONES DE INCUMPLIMIENTO			
<b>5.3</b>	<b>ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO</b>	PROGRAMAR ACTIVIDADES EN LAS QUE LA PRESENCIA DE LLUVIAS AFECTE LO MINIMO POSIBLE. PREVEER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS. ESTABLECER UN TURNO ADICIONAL EN DIAS O TEMPORADA SIN PRESENCIA DE LLUVIAS REALIZAR INSPECCIONES, SEGUIMIENTO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA. ASIMISMO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN CASO DE FENOMENOS EXTRAORDINARIOS, SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA..			



\_\_\_\_\_  
 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
 DNI: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Dependencia: \_\_\_\_\_

Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN  
 JEFE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	R003		
			Fecha	05/06/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.		
			Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R003		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO DE BLOQUEO DE ACCESOS, ACATO DE PARALIZACIONES		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	CONVOCATORIA NACIONAL, REGIONAL O LOCAL DE MANIFESTACIONES O PROTESTAS, PAROS	
Causa N° 2				HUELGA NACIONAL DE GREMIOS O SINDICATOS		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30		Bajo	0.10	X
	Moderada	0.50	X	Moderado	0.20	
	Alta	0.70		Alto	0.40	
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
Moderada		0.500	Bajo		0.100	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.050	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A MANIFESTACIONES, PROTESTAS, PAROS, HUELGAS		
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		SALVAGUARDAR AL PERSONAL DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS A FIN DE PROTEGER LA SALUD Y LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES, EVITAR PÉRDIDAS MATERIALES. COORDINAR CON DIRIGENTES, AUTORIDADES Y POBLACIÓN LOCAL PARA TOMAR ACCIONES RESPECTIVAS.			



Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	R004		
		Fecha	05/06/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.		
		Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R004			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS, INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES, SANCIONES A LA EMPRESA CONTRATISTA			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	OCURRENCIA DE ACCIDENTES LABORALES		
		Causa N° 2	DAÑOS A TERCEROS		
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	X	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada		0.500	Moderado	
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	OCURRENCIA DE INCIDENTES, QUEJAS O RECLAMOS			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EVALUAR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES LABORALES. INDUCCIÓN GENERAL; CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD; ELABORACIÓN DE AST; INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES; SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO; MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE CULMINAR LA JORNADA; USO ADECUADO DE EPPS. PROGRAMAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS A FIN DE EVITAR ACUMULAR MATERIALES CERCA A INFRAESTRUCTURAS, EXACAVACIONES ABIERTAS, ETC. GESTIONAR PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA BOTADEROS, ACOPIO DE MATERIALES.			



Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
Cargo:  
Dependencia:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Arq. PEDRO GALILEO RUIZYESAN  
JEFE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	R005		
		Fecha	05/06/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.		
		Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R005			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	CONTAGIO DE COVID EN TRABAJADORES		
		Causa N° 2	CONTAMINACION DE AMBIENTES DE LA OBRA		
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	X	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada		0.500	Moderado	
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	AUMENTO DEL CONTAGIO AL COVID-19 EN LA ZONA			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	REALIZAR DISCIPLINARIAMENTE EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19, REGISTRADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL MINISTERIO DE SALUD. CONCIENTIZAR A LOS TRABAJADORES DEL RIESGO DE LA PANDEMIA. MANTENER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL USO OBLIGATORIO DE LOS EPP DE ACUERDO AL NIVEL DEL RIESGO DE CADA PUESTO DE TRABAJO. PROGRAMAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS A FIN DE EVITAR AGLOMERACION DE PERSONAL, GESTIONAR PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA TOMAR MEDIDAS OPCIONALES DE TRABAJO, COMO CAMBIO DE HORARIOS			



Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
Cargo:  
Dependencia:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN  
JEFE

## ANEXO 02: Formato para asignar riesgos



Anexo N° 02

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	SR001	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.
		Fecha	05/06/2023		Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R001	RIESGO DE INTERFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	PRIORIDAD MODERADA	X				SOLICITAR AL ÁREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA, A EPS GRAU S.A., ENOSA Y EMPRESAS DE TELEFONIA LOS PLANOS DE SUS REDES EXISTENTES INFORMANDOLE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA OBRA.	X	X
							REALIZAR EXPLORACIONES EN LA ZONA DE LA OBRA PARA COMPROBAR LA PROFUNDIDAD DE LAS REDES.		X
							DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL CONTRATISTA HARA EXPLORACIONES PREVIAS ANTES DE EJECUTAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA (CORTES)		X

  
**Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESSAN**  
 JEFE

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
 DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
 Cargo:  
 Dependencia:

FOLIO:  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Anexo N° 02

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	SR002	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.
		Fecha	05/06/2023		Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R002	RIESGO PARALIZACIÓN U HORAS PERDIDAS, SANCIONES	PRIORIDAD MODERADA	X				PROGRAMAR ACTIVIDADES EN LAS QUE LA PRESENCIA DE LLUVIAS AFECTE LO MINIMO POSIBLE. PREVEER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS (COBERTURAS, PLÁSTICO, ETC)		X
			X				ESTABLECER UN TURNO ADICIONAL EN DIAS O TEMPORADA SIN PRESENCIA DE LLUVIAS		X
			X				REALIZAR INSPECCIONES O SEGUIMIENTO PERMANENTE RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.	X	
			X				REALIZAR INSPECCIONES, MONITOREOS Y SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	X	

  
**Arq. PEDRO GAVILANO RUIZ YESAN**  
**JEFE**  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
 DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
 Cargo:  
 Dependencia:

FOLIO: \_\_\_\_\_  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Anexo N° 02

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	SR003	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.
		Fecha	05/06/2023		Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R003	RIESGO DE BLOQUEO DE ACCESOS, ACATO DE PARALIZACIONES	PRIORIDAD BAJA	X				SALVAGUARDAR AL PERSONAL DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS A FIN DE PROTEGER LA SALUD Y LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES, EVITAR PÉRDIDAS MATERIALES.		X
			X				COORDINAR CON DIRIGENTES, AUTORIDADES Y POBLACIÓN LOCAL PARA TOMAR ACCIONES RESPECTIVAS.		X


  
**Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN**  
**JEFE**  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
 DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
 Cargo:  
 Dependencia:

FOLIO: \_\_\_\_\_  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
**331**

Anexo N° 02										
Formato para asignar los riesgos										
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO					Número SR004		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.
			Fecha 05/06/2023		Ubicación Geográfica	DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA				
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista	
R004	RIESGO DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS, INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES, SANCIONES A LA EMPRESA CONTRATISTA	PRIORIDAD MODERADA	X				IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EVALUAR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES LABORALES.		X	
			X				INDUCCIÓN GENERAL; CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD; ELABORACIÓN DE AST; INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES; SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO; MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE CULMINAR LA JORNADA; USO ADECUADO DE EPPS.		X	
			X				PROGRAMAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS A FIN DE EVITAR ACUMULAR MATERIALES CERCA A INFRAESTRUCTURAS, EXCAVACIONES ABIERTAS, ETC.		X	
			X				GESTIONAR PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA BOTADEROS, ACOPIO DE MATERIALES Y OTROS.		X	
			Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración DNI:				Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:			

Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN  
 JEFE  
  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS